

**Arbeitsvorschau
3 Monate**



Bauabschnitt	Beschreibung	Okt 25		Nov 25		Dez 25	
		Tätigkeit	eingesetzte Geräte	Tätigkeit	eingesetzte Geräte	Tätigkeit	eingesetzte Geräte
BA 1 (Bl.1-7)	Bahnhof Betriebsräume	Betonarbeiten	Turmdrehkran				
		Verfüllung Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs				
BA 2 (Bl.8-23)	Bahnhof Bahnsteig	Abdichtungsarbeiten					
		Verfüllung Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Verfüllung Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs		
BA 3 (Bl.24-29)	Bahnhof Betriebsräume	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Verfüllung Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs		
		Abdichtungsarbeiten		Abdichtungsarbeiten			
BA 4 (Bl.30-43)	Streckentunnel	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Abdichtungsarbeiten	
		Verfüllung Arbeitsraum Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Abbruch Kopfbalken + Steifen	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Abbruch Kopfbalken + Steifen	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs
BA 5 (Bl.44-49)	Deckelbauweise Am Klopferspitz	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran		
BA 6 (Bl.50-78)	Streckentunnel	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 7 (Bl.79-82)	Deckelbauweise Elisabeth-Stöber-Straße						
BA 8 (Bl.83-94)	Streckentunnel	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
						Abbruch Kopfbalken + Steifen	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs
BA 9 (AWA)	Bestandstunnel						