

**Arbeitsvorschau
3 Monate**



Bauabschnitt	Beschreibung	Februar		März		April	
		Tätigkeit	Eingesetzte Geräte	Tätigkeit	Eingesetzte Geräte	Tätigkeit	Eingesetzte Geräte
BA 1	Bahnhof Betriebsräume	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 2	Bahnhof Bahnsteig	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger
		Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 3	Bahnhof Betriebsräume	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger
BA 4	Streckentunnel	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger
BA 5	Deckelbauweise Am Klopferspitz	Innenausbau und Ausstattung Pumpwerk	Turmdrehkran	Verlegung der Straße Am Klopferspitz	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Verlegung der Straße Am Klopferspitz	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger
		Kanalbau Pumpwerk	Kettenbagger	Kanalbau Pumpwerk	Kettenbagger		
BA 6	Streckentunnel	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage
BA 7	Deckelbauweise Elisabeth-Stöber-Straße	Betonarbeiten Herstellung Deckel	Turmdrehkran				
BA 8	Streckentunnel	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage
BA 9	Bestandstunnel						