

Arbeitsvorschau
3 Monate



		Okt 26		Nov 26		Dez 26	
Bauabschnitt	Beschreibung	Tätigkeit	eingesetzte Geräte	Tätigkeit	eingesetzte Geräte	Tätigkeit	eingesetzte Geräte
BA 1 (Bl.1-7)	Bahnhof Betriebsräume	Herstellung Randwege und Neubau Sparten oberirdisch	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel Bagger und Radlader oberirdisch	Herstellung Masse-Feder-System	Radlader und Hebegeräte in Tunnel, Betonpumpe und Fahrmischer oberirdisch	Herstellung Masse-Feder-System	Radlader und Hebegeräte in Tunnel, Betonpumpe und Fahrmischer oberirdisch
BA 2 (Bl.8-23)	Bahnhof Bahnsteig	Herstellung Randwege und Neubau Sparten oberirdisch	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel Bagger und Radlader oberirdisch	Herstellung Masse-Feder-System	Radlader und Hebegeräte in Tunnel, Betonpumpe und Fahrmischer oberirdisch	Herstellung Masse-Feder-System	Radlader und Hebegeräte in Tunnel, Betonpumpe und Fahrmischer oberirdisch
BA 3 (Bl.24-29)	Bahnhof Betriebsräume	Herstellung Randwege und Neubau Sparten oberirdisch	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel Bagger und Radlader oberirdisch	Herstellung Masse-Feder-System	Radlader und Hebegeräte in Tunnel, Betonpumpe und Fahrmischer oberirdisch	Herstellung Masse-Feder-System	Radlader und Hebegeräte in Tunnel, Betonpumpe und Fahrmischer oberirdisch
BA 4 (Bl.30-43)	Streckentunnel	Herstellung Randwege und Neubau Sparten oberirdisch	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel Bagger und Radlader oberirdisch	Herstellung Masse-Feder-System	Radlader und Hebegeräte in Tunnel, Betonpumpe und Fahrmischer oberirdisch	Herstellung Masse-Feder-System	Radlader und Hebegeräte in Tunnel, Betonpumpe und Fahrmischer oberirdisch
BA 5 (Bl.44-49)	Deckelbauweise Am Klopferspitz	Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran	Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran	Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran
BA 6 (Bl.50-78)	Streckentunnel	Herstellung Notausgänge Bl. 52/53	Turmdrehkran	Herstellung Notausgänge Bl. 52/53	Turmdrehkran	Herstellung Notausgänge Bl. 52/53	Turmdrehkran
		Abbruch Kopfbalken + Steifen	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Abbruch Kopfbalken + Steifen	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Abbruch Kopfbalken + Steifen	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs
		Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte	Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte	Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte
		Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran	Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran	Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran
		Überschüttung Tunnel	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Überschüttung Tunnel	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Überschüttung Tunnel	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs
BA 7 (Bl.79-82)	Deckelbauweise Elisabeth-Stöber-Straße	Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran	Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran	Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran
		Straßenbauarbeiten und Neubau Sparten	Straßenbaumaschinen, Bagger, Radlader, Hebegeräte	Straßenbauarbeiten und Neubau Sparten	Straßenbaumaschinen, Bagger, Radlader, Hebegeräte	Straßenbauarbeiten und Neubau Sparten	Straßenbaumaschinen, Bagger, Radlader, Hebegeräte
		Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran	Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran	Gleisbauarbeiten im Bereich Schotteroberbau	Zweiwegebagger, LKW, Radlader, Kran

Arbeitsvorschau
3 Monate



BA 8 (Bl.83-94)	Streckentunnel	Straßenbauarbeiten und Neubau Sparten	Straßenbaumaschinen, Bagger, Radlader, Hebegeräte	Straßenbauarbeiten und Neubau Sparten	Straßenbaumaschinen, Bagger, Radlader, Hebegeräte	Straßenbauarbeiten und Neubau Sparten	Straßenbaumaschinen, Bagger, Radlader, Hebegeräte
BA 9 (AWA)	Bestandstunnel						