

Arbeitsvorschau
3 Monate



		Jul 26		Aug 26		Sep 26	
Bauabschnitt	Beschreibung	Tätigkeit	eingesetzte Geräte	Tätigkeit	eingesetzte Geräte	Tätigkeit	eingesetzte Geräte
BA 1 (Bl.1-7)	Bahnhof Betriebsräume	Herstellung Randwege und erverlegte Löschwasserleitung	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel Bagger und Radlader oberirdisch	Herstellung Randwege und erverlegte Löschwasserleitung	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel Bagger und Radlader oberirdisch	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel
BA 2 (Bl.8-23)	Bahnhof Bahnsteig	Herstellung Randwege und erdverlegte Löschwasserleitung	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel Bagger und Radlader oberirdisch	Herstellung Randwege und erdverlegte Löschwasserleitung	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel Bagger und Radlader oberirdisch	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel
BA 3 (Bl.24-29)	Bahnhof Betriebsräume	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel
		Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte	Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte		
		Verfüllung Arbeitsraum und Überschüttung Tunnel	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Verfüllung Arbeitsraum und Überschüttung Tunnel	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs		
BA 4 (Bl.30-43)	Streckentunnel	Herstellung Randwege und Füllbeton	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel
		Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte	Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte		
		Verfüllung Arbeitsraum und Überschüttung Tunnel	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Verfüllung Arbeitsraum und Überschüttung Tunnel	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs		
BA 5 (Bl.44-49)	Deckelbauweise Am Klopferspitz	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel
BA 6 (Bl.50-78)	Streckentunnel	Herstellung Notausgänge Bl. 52/53	Turmdrehkran	Herstellung Notausgänge Bl. 52/53	Turmdrehkran	Herstellung Notausgänge Bl. 52/53	Turmdrehkran
		Abbruch Kopfbalken + Steifen	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs			Herstellung erdverlegte Löschwasserleitung	Bagger und Radlader
		Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte	Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte	Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte
				Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel
		Herstellung Fertigteil-Betriebssteg (Bl. 86 bis 62)	Hubgeräte in Tunnel	Überschüttung Tunnel	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Überschüttung Tunnel	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs

Arbeitsvorschau
3 Monate



BA 7 (Bl.79-82)	Deckelbauweise Elisabeth-Stöber-Straße	Herstellung Fertigteil-Betriebssteg (Bl. 86 bis 62)	Hubgeräte in Tunnel	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel
BA 8 (Bl.83-94)	Streckentunnel	Herstellung Notausgänge Bl. 93/94	Turmdrehkran	Herstellung Notausgänge Bl. 93/94	Turmdrehkran		
		Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte	Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte	Abdichtungsarbeiten und Schutzbeton	Abdichtungs-Kleingeräte
				Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel	Herstellung Randwege	Hubgeräte und Klein-Fahrmischer in Tunnel
		Herstellung Fertigteil-Betriebssteg (Bl. 86 bis 62)	Hubgeräte in Tunnel	Abbruch Kopfbalken + Steifen	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs	Abbruch Kopfbalken + Steifen	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs
BA 9 (AWA)	Bestandstunnel						