

**Arbeitsvorschau
3 Monate**



Bauabschnitt	Beschreibung	Mai		Juni		Juli	
		Tätigkeit	Eingesetzte Geräte	Tätigkeit	Eingesetzte Geräte	Tätigkeit	Eingesetzte Geräte
BA 1	Bahnhof Betriebsräume	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 2	Bahnhof Bahnsteig	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 3	Bahnhof Betriebsräume	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Betonarbeiten	Turmdrehkran
		Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran		
BA 4	Streckentunnel	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger
		Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage		
BA 5	Deckelbauweise Am Klopferspitz	Innenausbau und Ausstattung Pumpwerk	Turmdrehkran	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Betonarbeiten	Turmdrehkran
		Straßenbauarbeiten	Bagger, Grader, Walze	Betonarbeiten	Turmdrehkran		
BA 6	Streckentunnel	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger
		Betonarbeiten	Turmdrehkran	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage		
BA 7	Deckelbauweise Elisabeth-Stöber-Straße						
BA 8	Streckentunnel	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger
				Abbruch bestehender Notausgang	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelaufleger		
BA 9	Bestandstunnel			Umbauarbeiten bestehende Abstellanlage	Hebebühne, Hebegerät	Umbauarbeiten bestehende Abstellanlage	Hebebühne, Hebegerät