U6 Martinsried: Arbeitsvorschau für Oktober bis Dezember 2026

U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co. KG
P20009 Verlängerung der U6 nach Martinsried

Erstellt von:

Rücker + Schindele Beratende Ingenieure GmbH
Kapellenweg 6 / 81371 München
T +49 89 7677693-0
Info@RundS.de / www.RundS.de



Abbildung 1: Titelseite, INV000537, © kalafoto - Fotolia.com

Änderungsdokumentation des Dokuments

Rev.	Bemerkung	Datum	Bearb.	Gepr.
R01	Anpassung der Legende	16.09.2025	LEBO	ANKA

Rücker + Schindele

U6 Martinsried: Arbeitsvorschau für Oktober bis Dezember 2026

Bauabschnitt	Block	Beschreibung	Oktober			November			Dezember		
				Firma	Gewerk		Firma	Gewerk		Firma	Gewerk
BA 1- 3	**Block 1-29**	**Kabelkeller**				VE4515	ISO-Basaran GmbH	Dämmung	VE4515	ISO-Basaran GmbH	Dämmung
									VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung
BA 1	**Block 1 - 8/9**	**Westkopf Räume**	VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung	VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung	VE4540	Gruber GmbH	Löschwasser
			VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik	VE4510	ARISTOTHERM Christian Kliche GmbH & Co. KG	Kälte	VE4210	Actemium	Mittelspannung
			VE4515	Nietzold Versorgungstechnik GmbH	Sanitär				VE4310	Rail Power Systems	Fahrstrom
			VE4515	ISO-Basaran GmbH	Dämmung				VE4110	K+B E-Tech GmbH & Co. KG	Fernmeldetechnik
BA 1	**Block 1 - 8/9**	**Westkopf Betriebsgang**	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik	VE4510	ARISTOTHERM Christian Kliche GmbH & Co. KG	Kälte
						VE4515	Nietzold Versorgungstechnik GmbH	Sanitär	VE4515	ISO-Basaran GmbH	Dämmung
						VE4510	ARISTOTHERM Christian Kliche GmbH & Co. KG	Kälte	VE4210	Actemium	Mittelspannung
						VE4515	ISO-Basaran GmbH	Dämmung			
BA 2	**Block 9 - 22**	**Bahnsteig**									
BA 3	**Block 22/23 - 29**	**Ostkopf Räume**	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik	VE4520	LUKA-H. Weisheit GmbH & Co. KG	Lüftungstechnik
			VE4515	Nietzold Versorgungstechnik GmbH	Sanitär	VE4515	Nietzold Versorgungstechnik GmbH	Sanitär	VE4515	Nietzold Versorgungstechnik GmbH	Sanitär
			VE4510	ARISTOTHERM Christian Kliche GmbH & Co. KG	Kälte	VE4510	ARISTOTHERM Christian Kliche GmbH & Co. KG	Kälte	VE4310	Rail Power Systems	Fahrstrom
									VE4110	K+B E-Tech GmbH & Co. KG	Fernmeldetechnik
BA 3	**Block 22/23 - 29**	**Ostkopf Betriebsgang**									
BA 4-8	**Block 30 - 94**	**Streckentunnel**	VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung	VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung	VE4410	Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH	Niederspannung